



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
<http://www.spb.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

Дело №

Резолютивная часть решения объявлена [REDACTED]
Полный текст решения изготовлен [REDACTED]

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи [REDACTED]

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи [REDACTED]
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая компания
[REDACTED]" ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Санкт-Петербург, ул. Константина
Заслонова д.17, ОГРН: [REDACTED]; [REDACTED]);
ответчик: Общество с ограниченной ответственностью " [REDACTED]" (адрес: [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]);
третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью " [REDACTED]
[REDACTED]");
о взыскании задолженности
при участии
- от истца: Харитонцев А.П., доверенность от [REDACTED],
- от ответчика: [REDACTED],
- от третьего лица: [REDACTED]

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая компания [REDACTED]» обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью «[REDACTED]» о взыскании задолженности по оплате выполненных работ по договору [REDACTED] и по договору [REDACTED] в размере, соответственно: 1 696 453, 09 руб. (один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят три руб. 09 коп.) и 230 000 руб. (двести тридцать тысяч руб.), процентов за неправомерное удержание денежных средств, в размере соответственно: 60 557,81 руб. (шестьдесят тысяч пятьдесят семь руб. 81 коп.) и 8 210,25 руб.

Обществом с ограниченной ответственностью «██████» заявлены встречные требования о взыскании пеней за просрочку выполнения работ.

К участию в деле привлечено третье лицо без самостоятельных требований – общество с ограниченной ответственностью [REDACTED]

Выслушав представителей сторон и третьего лица, суд установил следующие обстоятельства:

между Обществом с ограниченной ответственностью [REDACTED] (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью [REDACTED] (Подрядчик) был заключен Договор на выполнение комплекса работ № [REDACTED]. Согласно данному договору ООО [REDACTED] [REDACTED] были выполнены работы по проектированию объектов: "Водопроводные сети [REDACTED]" для подключения многоквартирных жилых домов со встроено-пристроенными помещениями и дошкольными

организациями по адресу: [REDACTED]
[REDACTED] и для многоэтажного жилого комплекса по адресу:

© 2013 Pearson Education, Inc.

© 2013 Pearson Education, Inc.

10 of 10

10 of 10

([REDACTED]), "Водопроводные сети для подключения многоквартирного жилого

дома со встроенными помещениями по адресу: [REDACTED]
[REDACTED] и для многоквартирного жилого комплекса

по адресу: [REDACTED] "Водопроводные и канализационные сети к складскому объекту, объекту

производства прочего оборудования общего и специального назначения, газораспределительного пункта, встроенной трансформаторной подстанции по адресу:

", "Канализационные сети к объекту розничной торговли по адресу:
[REDACTED]
[REDACTED]"

В соответствии с Дополнительным соглашением [] года были изменены объем и стоимость выполняемых работ, а именно с Субподрядчика снимается обязанность по выполнению проектных работ с согласованием по объекту: [].

Оплате подлежат фактически выполненные работы по Акту [REDACTED] года в сумме 160 000 рублей, в т.ч. НДС 24406 рублей 78 копеек и по Акту [REDACTED] года на 50000 рублей, в т.ч. НДС 7627 рублей 12 копеек. Также в обязанности подрядчика не входит составление сметной документации по объектам [REDACTED]

общая сумма снижения цены 203545 рублей 99 копеек.

Стоимость договора составляла 3 200 000 рублей, в т.ч. НДС 18%-488135 рублей 75 копеек.

Общая сумма договора, согласно дополнительному соглашению, по расчетам истца, составляет 2 996 453 рублей 09 копеек (в расчете допущена ошибка на 1 рубль в пользу ответчика, но сумма принимается судом, т.к. суд не вправе выйти за пределы требований).

В соответствии с п. 3.5. Договора № [REDACTED] основанием для оплаты выполненных Субподрядчиком работ по разработке проектно-сметной документации являются Акт сдачи-приемки проектной документации, подписанный ответственными представителями сторон, счет и счет-фактура. П. 3.7. Договора [REDACTED]

устанавливает, что оплата работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки проектной документации.

Работы выполненные по Договору на выполнение комплекса работ №

Акт [REDACTED] на сумму 179 249,09;
Акт [REDACTED] на сумму 50 000,00;
Акт [REDACTED] на сумму 452 713,00;
Акт [REDACTED] на сумму 566 353,00;
Акт [REDACTED] на сумму 448 138,00;
Акт [REDACTED] на сумму 125000,00;
Акт [REDACTED] на сумму 160000,00;
Акт [REDACTED] на сумму 290000,00;
Акт [REDACTED] на сумму 380000,00;
Акт [REDACTED] на сумму 345000,00,

а всего на сумму 2 996 453,09 руб.

ООО [REDACTED] как Подрядчиком выплачено ООО «[REDACTED]» за выполненные работы по Договору на выполнение комплекса работ № [REDACTED] от [REDACTED] г. 1 300 000, 00 руб. На сегодняшний день в соответствии с Актом сверки взаимных расчетов за период [REDACTED] по данным ООО «[REDACTED]» задолженность ООО «[REDACTED]» составляет 1 696 453, 09 руб. (один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят три руб. 09 коп.).

_____ года между ООО «_____» (Подрядчик) и ООО _____
_____ (Субподрядчик) был заключен Договор № _____ (далее - Договор №
_____)

В соответствии с условиями Договора № [REDACTED] Субподрядчик обязуется выполнить комплекс работ по проектированию объектов: «Водопроводные сети (инв. № [REDACTED]) для подключения жилого комплекса со встроенными помещениями и подземной парковкой по адресу: [REDACTED] [REDACTED] для подключения жилого комплекса «[REDACTED» (1 очередь строительства), 1, 2 и 3 пусковой комплекс, жилые дома № [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ») для подключения жилого комплекса со встроенными помещениями и подземной парковкой по адресу: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ») и для подключения АЗС по адресу: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] »).

В соответствии с п. 3.3. Договора № основанием для оплаты выполненных работ по разработке проектно-сметной документации являются Акт сдачи-приемки проектной документации, подписанный ответственными представителями сторон, счет и счет-фактура.

Окончательная оплата стоимости работ по Договору № [REDACTED] в соответствии с п. 3.4. производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки проектной документации путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрячика.

Работы выполненные по Договору №

Акт [REDACTED] на сумму 730 000,00;

Акт [REDACTED] на сумму 330 000,00,

а всего 1 060 000,00 руб.

ООО «[REDACTED]» выплачено ООО «[REDACTED]» за выполненные работы по Договору подряда № [REDACTED] от [REDACTED] 830 000 руб. В соответствии с Актом сверки взаимных расчетов за период [REDACTED] по данным ООО «[REDACTED]» задолженность составляет 230 000 руб. (двести тридцать тысяч руб.)

Общая сумма задолженности по вышеуказанным договорам составляет (1 696 453,09 + 230 000) 1 926 453,09 руб. в т. ч. НДС 18%.

[REDACTED] ООО «[REDACTED]» направило в адрес ООО «[REDACTED]» претензию с просьбой оплатить задолженность по Договору на выполнение комплекса работ № [REDACTED] г. и Договору № [REDACTED] в течение 3 банковских дней с момента получения претензии, однако ответа от ООО «[REDACTED]» не последовало.

Ст. 702 ГК РФ определяет, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с требованиями ст. 760 Гражданского кодекса РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии с требованиями ст. 762 Гражданского кодекса РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором:

уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Ст. 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. По ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

[REDACTED] г. между ООО «[REDACTED]» и ООО «ЮК «[REDACTED]» был заключен Договор уступки права (требования) [REDACTED] в соответствии с которым ООО [REDACTED] передало ООО «ЮК «[REDACTED]» право требования суммы задолженности ООО «[REDACTED]» по Договору на выполнение комплекса работ № [REDACTED] г. и Договору № [REDACTED]. О состоявшейся уступке права требования ООО «[REDACTED]» было уведомлено письмом от [REDACTED]

В соответствии со ст. 395 ГК РФ ООО «ЮК «[REDACTED]» имеет право претендовать на начисление процентов в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате по данным договорам. Учитывая, что уведомление ООО «[REDACTED]» было получено [REDACTED], ООО «ЮК «[REDACTED]» претендует на начисление неустойки с [REDACTED].

В соответствии с положениями договора № [REDACTED]

Оплата работ по Договору производится при налички выставленного счета путем безналичного перечислен денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в следующем порядке:

Предоплата в размере 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. в том числе НДС 18%-146 440 ,68руб.

1 280 000 (один миллион двести восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. в том числе НДС 18%- 195 254,24 руб. в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента

разработки и передачи согласованных разделов п.5 Задания на проектирование (Приложение №1 к настоящему договору) за исключением раздела "Сметная документация".

Окончательный расчет в размере 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. в том числе НДС 18%-146 440 ,68руб. в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня передачи согласованного раздела "Сметная документация" п.5 Задания на проектирование (Приложение №1 к настоящему договору) и подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки проектной документации в полном объеме согласно настоящего договора. 3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.

Последний акт по договору подписан [REDACTED]

В соответствии с положениями раздела 3-го договора подряда № [REDACTED]
[REDACTED]

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ по настоящему Договору определяется Сводным расчетом стоимости (Приложение № 3 к настоящему Договору), и составляет: 1 100 000, 00 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 167 796 (Сто шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка.

3.2. Дополнительные работы и/или затраты, не предусмотренные Сводным расчетом стоимости работ (Приложение №2 к настоящему Договору) и не включенные в проектно-сметную документацию по настоящему Договору, которые могут возникнуть по ходу выполнения Подрядчиком работ, подлежат обязательному согласованию Сторонами и оформлению в соответствии с п. 12.4 настоящего Договора.

3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ по разработке проектно-сметной документации являются: Акт сдачи-приемки проектной документации, подписанный ответственными представителями Сторон, счет и счет-фактура.

3.4. По согласованию Сторон, Заказчик вправе осуществить выплату аванса в размере не более 30% от стоимости подлежащих выполнению Подрядчиком работ по настоящему Договору (в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора).

Выплата авансового платежа осуществляется заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета.

Погашение авансового платежа Подрядчиком осуществляется в следующем порядке: пропорционально от принятого Заказчиком фактического ежемесячного выполнения, до момента полного зачета аванса.

В случае невыполнения либо частичного невыполнения работ по настоящему Договору выплаченные ранее авансовые платежи подлежат возврату Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты установленного срока окончания работ согласно Календарного плана выполнения работ.

окончательная оплата от стоимости подлежащих выполнению Подрядчиком работ по Договору производится при наличии выставленного счета и счета-фактуры и передачи согласованных разделов п.9 Задания на проектирование (Приложение №1 к настоящему договору) за исключением раздела "Сметная документация" в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки проектной документации путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным, не запрещенным законодательством способом.

Все работы по договору сданы по актам [REDACTED] года (т.1 л.д.42) и [REDACTED] (т.1 л.д.41).

Претензия об уплате денежных средств направлена в ООО «[REDACTED]
[REDACTED]», доставлена [REDACTED] года (л.д.40-42 т.2).

Уведомление об уступке требования с содержащимся в нем требованием об уплате задолженности вручено ООО «[REDACTED]» [REDACTED] года (т.1 л.д.47)., Проценты рассчитываются с [REDACTED] года.

В соответствии с требованиями ст. 395 Гражданского кодекса РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет процентов по Договору на выполнение комплекса работ № [REDACTED]

Задолженность руб.	Период просрочки			Процентная ставка Северо-Западный фед. округ	Дней в году	Проценты, руб.
	с	по	дни			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[1]x[4]x[5]/[6]
1 696 453,09	[REDACTED]	[REDACTED]	33	10,50%	366	16 060,68
1 696 453,09	[REDACTED]	[REDACTED]	96	10%	366	44 497,13
Итого:			129	10,13%		60 557,81

Расчет неустойки по Договору подряда № [REDACTED]

Задолженность руб.	Период просрочки			Процентная ставка Северо-Западный фед. округ	Дней в году	Проценты, руб.
	с	по	дни			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[1]x[4]x[5]/[6]
230 000	[REDACTED]	[REDACTED]	33	10,50%	366	2 177,46
230 000	[REDACTED]	[REDACTED]	96	10%	366	6 032,79
Итого:			129	10,13%		8 210,25

Общая сумма задолженности ООО «[REDACTED]» перед «ЮК «[REDACTED]» составляет 1 926 453,09 + 60 557,81 + 8 210,25 = 1 995 221,15 (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч сто двести двадцать один руб. 15 коп.)

Являясь правопреемником ООО [REDACTED] в данных правоотношениях, ООО «ЮК «[REDACTED]» направило по адресу ООО [REDACTED] претензию с требованием произвести выплату задолженности по Договору [REDACTED] и Договору на выполнение комплекса работ № [REDACTED], в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения претензии. Однако до настоящего момента задолженность по Договору оплачена не была, ответа от ООО «[REDACTED]» в адрес ООО «ЮК «[REDACTED]» не поступало.

В соответствии с п. 8.2. Договора [REDACTED] и п. 8.2. Договора [REDACTED] срок рассмотрения претензии стороной 10 (десять) рабочих дней с даты ее поступления. Претензия доставлена ООО [REDACTED]

Общество с ограниченной ответственностью «[REDACTED]», воспользовавшись правом, предоставленным ст. 386 Гражданского кодекса РФ, заявило встречный иск о взыскании пеней за просрочку выполнения работ.

В соответствии с требованиями ст. 386 Гражданского кодекса РФ:

Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора, если основания для таких

вражений возникли к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору.

Из принципов равенства участников гражданских отношений, свободы договора, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав (п. 1 ст. 1 ГК РФ) следует, что перемена кредитора в обязательстве не должна ухудшать положение должника.

К моменту получения обществом "████████" уведомления об уступке требования обязанность общества ██████████ выплатить неустойку существовала. Общество "████████" правомерно противопоставило требованию общества "ЮК ██████████" (нового кредитора) заявление о зачете его требования, имевшегося к обществу "████████" (прежнему кредитору). Противопоставить свое требование ООО «████████» могло только путем предъявления встречного иска.

Судебная практика в применении ст. 386 ГК РФ в аналогичной ситуации сформирована Определением Верховного Суда РФ от ██████████

Претензия о взыскании неустойки была направлена от ООО «████████» в ООО «████████». Из сведений с сайта «Почта России» следует, что отправление получено адресатом ██████████, т.е. до совершения уступки права требования.

В соответствии с п.6.2 договора ██████████ г. в случае нарушения субподрядчиком окончательного или промежуточного сроков выполнения работ, подрядчик вправе потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости работ по договору. В соответствии с п.2.2 договора, срок выполнения работ установлен до ██████████ года. Ссылка на график производства работ, где графически изображен срок окончания работ – конец ██████████ не принимается судом. Окончание срока работ согласовано сторонами в договоре, опечатка в графическом изображении графика производства работ сторонами не оговаривалась и не позволяет судить о изменении сторонами срока окончания работ.

ООО «████████» рассчитало неустойку на стоимость невыполненных своевременно работ, исходя из дат подписания актов о выполнении работ.

Расчет суммы штрафной неустойки в соответствии с п.6.2. Договора ██████████

- Неустойка по актам ██████████

Сумма актов: $345000+380000+290000+160000+125000=7300000$ рублей.

Стоимость невыполненных работ, на которую начисляется неустойка 2 996 453 рубля 09 копеек. Размер штрафной неустойки, начисляемой в день $(2996453,09*0,1)/100= 299$ рублей 5 копеек. Размер штрафной неустойки, начисляемой на стоимость невыполненных работ исходя из кол-ва дней просрочки $2996,5*106=317$ 629 рублей

- Неустойка по акту ██████████

Сумма акта 448 138 рублей

Стоимость невыполненных работ, на которую начисляется неустойка 2 996 453,09-
 $1300000=7696453$ рубля 09 копеек Размер штрафной неустойки, начисляемой в день $(1696453,09*0,1)/100= 1$ 696 рублей 05 копеек

Размер штрафной неустойки, начисляемой на стоимость невыполненных работ исходя из кол-ва дней просрочки $1696,5*350=593$ 775 рублей

- Неустойка по актам ██████████

Сумма актов: $566\ 353 + 452\ 713=1\ 019\ 066$ рублей

Стоимость невыполненных работ, на которую начисляется неустойка 2 996 453,09-
 $1\ 300\ 000-448\ 138=7\ 248\ 315$ рублей Размер штрафной неустойки, начисляемой' в день

(1248315*0,1)/10=7248 рублей 3 копеек. Размер штрафной неустойки, начисляемой на стоимость невыполненных работ исходя из кол-ва дней просрочки

1 248,3*400=499 320 рублей

- Неустойка по актам [REDACTED]

Сумма актов: 50 000+179 249,09=229 249 рублей 09 копеек

Стоимость невыполненных работ, на которую начисляется неустойка 229 249 рублей 09 копеек. Размер штрафной неустойки, начисляемой в день (229 249,09*0,1)/10= 229 рублей 20 копеек. Размер штрафной неустойки, начисляемой на стоимость невыполненных работ исходя из количества дней просрочки 229,2 *562=128 810 рублей 40 копейки.

Общая сумма неустойки по актам [REDACTED] составляет 1 539 534 рубля 40 копеек. В соответствии с п. 6.2. Договора сумма штрафной неустойки не может превышать 50% от суммы договора. Общая сумма договора 2 996 453 руб. .09 копеек. Таким образом общая стоимость штрафной неустойки ПО договору [REDACTED] составляет 1 498 226 рублей 54 копейки.

Расчет суммы штрафной неустойки в соответствии с п.6.2. Договора [REDACTED]

- Неустойка по акту [REDACTED]

Сумма акта 330 000 рублей.

Стоимость невыполненных работ, на которую начисляется неустойка 1 060 000 рублей. Размер штрафной неустойки, начисляемой в день (1 060 000*0,1)/100= 1 060 рублей. Размер штрафной неустойки, начисляемой на стоимость невыполненных работ исходя из кол-ва дней просрочки 1060*60=63 600 рублей

- Неустойка по акту [REDACTED]

Сумма актов 730 000 рублей

Стоимость невыполненных работ, на которую начисляется неустойка

1 060 000-330 000= 730 000 рублей

Размер штрафной неустойки, начисляемой в день

(730• 000*0,1)/100=730 рублей

Размер штрафной неустойки, начисляемой на стоимость невыполненных работ исходя из кол-ва дней просрочки 730*293=213 890 рублей

Общая сумма штрафной неустойки по договору [REDACTED] согласно акта [REDACTED] и акта [REDACTED] составляет 277 490 рублей.

Общая сумма неустойки по двум договорам составляет 1 775 716 рублей 54 копейки.

Расчет неустойки проверен и принят судом.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮК [REDACTED]» заявило ходатайство о применении ст. 333 Гражданского кодекса РФ.

Подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

По смыслу статей 332, 333 ГК РФ, установление в договоре максимального или минимального размера (верхнего или нижнего предела) неустойки не является препятствием для снижения ее судом (п.70 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

В соответствии с п.73-75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств":

73. Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды

могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

74. Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).

75. При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки.

Правила статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривают право суда уменьшить подлежащую уплате неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. (Постановление Президиума ВАС РФ от 14.02.2012 N 12035/11 по делу N A64-4929/2010, Постановление Президиума ВАС РФ от 13.01.2011 N 11680/10 по делу N A41-13284/09)

Требуемая сумма неустойки явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по сроку выполнения работ, поскольку ставка неустойки значительно превышает ключевую ставку банковского процента ЦБ РФ, договорами не предусмотрена ответственность для ООО «[REDACTED]», в то время, как для ООО «[REDACTED]» предусмотрена ответственность в виде неустойки в размере 0,1% от невыполненных в срок работ, что свидетельствует о неравенстве сторон. Суд полагает, что применение ст. 333 ГК РФ в данном случае возможно и необходимо.

Суд, применяя ст. 333 Гражданского кодекса РФ, снижает размер взыскиваемой неустойки по договору [REDACTED] до 850 000 рублей, по договору [REDACTED] до 150 000 рублей.

В соответствии с требованиями ст. ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЮК «[REDACTED]» задолженность по Договору подряда [REDACTED]
[REDACTED] в размере 230 000 руб. (двести тридцать тысяч руб.), проценты за неправомерное удержание денежных средств по Договору подряда [REDACTED]
[REDACTED] в размере 8 210,25 руб. (восемь тысяч двести десять руб. 25 коп.), а всего 1 995 221 рубль 15 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью [REDACTED] в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 32 952 рубля 20 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮК «[REDACTED]» в пользу общества с ограниченной ответственностью «[REDACTED]» пени по договору [REDACTED] в размере 850 000 рублей, пени по договору [REDACTED] в размере 150 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 30 757 рублей , а всего 1030757 рублей.

Путем зачета окончательно взыскать общества с ограниченной ответственностью [REDACTED] в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЮК [REDACTED]» 964 464 рубля 15 копеек.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья
[REDACTED]